

NOTATKA KONSERWATORSKA

SPICHLERZ ZBOŻOWY

W BĄKOWIE



Autor badań: mgr Ewa Turowska
dyplomowany konserwator zabytków
nr dyplomu 1400/179605/2015

16 luty 2024 r.

- STAN PRAC NA DZIEŃ 16 LUTEGO 2024



Fot. 1-2. W chwili obecnej trwają prace związane z położeniem dachówki karpówki (w koronkę) na budynku spichrza. Dachówki zamówione zostały z różnych partii, aby położone tworzyły melanz na dachu.



Fot. 3-4. Trwają prace przy murowaniu szczytu południowego oraz północnego.



Fot. 5-6. Zamontowano nowe belki stropowe, na wzór dawnych, oryginalnych. Wewnątrz spichrza, na nowych fundamentach, postawiono oryginalne i nowe kolumny z nowymi głowicami. Wylano wylewkę cementową.



Fot. 7-8. Wewnątrz obiektu na murach wewnętrznych wykonano ocieplenie z płyt izolacyjnych Multipor, według projektu.



Fot. 9-10. Nowo wstawione kolumny drewniane zostały oszlifowane, aby miały taką samą średnicę przy głowicy jak kolumny oryginalne.



Fot. 11. Na klatce schodowej między parterem a piętrem wykonano schody.



Fot. 12. Na piętrze wydzielona jest strefa przeciwpożarowa, przy klatce schodowej.



Ot. 13. W chwili obecnej trwają prace związane z ociepleniem poddasza wełną mineralną.



Fot. 14-15. Więźba dachowa została wykonana na wzór oryginalnej więźby.
Drewno zostało zaimpregnowane.



Fot. 16-17. Widok na górną część więźby dachowej. Między kondygnacjami znajdują się deski na pióro-wpust.



Fot. 18-21. Wykonano i wstawiono nowe drzwi, które były wzorowane na drzwiach zastanych.



Fot. 22-23. W oryginalne otwory okienne zostały wstawione okna według zatwierdzonego projektu. Kolor okien i drzwi ustalony był podczas komisji w 2023 roku.



Fot. 24-25. Na dachu wykonywane są lukarny według projektu.